



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

**N. 422 DEL
19/11/2025**

OGGETTO:

LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO" - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – CUP: F71B22000370006 CIG LAVORI 9827003B68. APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALE , C.R.E. E LIQUIDAZIONE FATTURE E PARCELLE.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che:

- il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n.471, approva gli schemi di n.4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza tra i quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.
- con l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038 si invitavano i Comuni alla presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU
- con Decreto Direttoriale del 08 giugno 2022 sono state approvate le graduatorie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:

dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, all’Allegato 12 il Comune di Villanova Mondovì è risultato assegnatario del contributo complessivo pari ad Euro 420.000,00 per l’esecuzione degli interventi denominati “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO”- Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006;

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- successivamente, il Ministero dell’Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR;
- tale intervento risulta pertanto “Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU”;
- in data 09/01/2023 è stato sottoscritto l’addendum all’accordo di concessione tra il Comune di Villanova Mondovì ed il Miur per la gestione del suddetto progetto in particolare per la gestione temporale del progetto con specifico riferimento al tempo massimo per l’aggiudicazione lavori identificato nel 31/08/2023;
- in data 27/01/2023 con nota prot. n. 946 ed in data 02/02/2023 (come da indicazioni della circolare Anci) sono state inviate al MEF note relative all’impossibilità di compilazione e conferma preassegnazione sul sistema Regis della domanda sul contributo del 10% sul fondo opere indifferibili per l’importo nello specifico di € 42.000,00;
- che con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023, è stato assegnato al comune di Villanova Mondovì, il contributo di preassegnazione pari al 10% dell’importo assegnato con il predetto decreto dell’8 giugno 2022, pari ad € 42.000,00, ai sensi dell’art. 1 comma 370 della Legge n. 197 del 29/12/2022 – Fondo per l’avvio delle opere indifferibili;
- con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 05/05/2023 è stato affidato l’incarico professionale di progettazione architettonica e strutturale definitiva/esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza e contabilità relativo all’intervento denominato “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO”- Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006, allo studio di ingegneria dott. ing. DAVIDE BOASSO di Villanova Mondovì – Corso Marconi n. 2/A, P.IVA 03581850041 per l’importo di € 18.142,31 + contributo integrativo 4% + IVA 22% (codice CIG 9800279612);
- con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 05/05/2023 è stato affidato l’incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità dei lavori di natura impiantistica (parte elettrica) dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL

CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006” allo studio di progettazione impianti elettrici BELLINO del per. ind. Massimo Bellino di Villanova Mondovì – Via Torino n. 28, P.IVA 02488460045, C.F. BLLMSM71B04F351R per l’importo di € 5.088,00 + contributo integrativo EPPI 5% + IVA 22% (codice CIG 98003218BA);

- con Determinazione Dirigenziale n. 113 del 05/05/2023 è stato affidato l’incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità dei lavori di natura impiantistica (parte termica ed idricosanitaria) dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006” allo studio SICURTECNICA S.r.l. di Mondovì – Via Prato n. 12, P.IVA 02881990044 per l’importo di € 9.300,00 + IVA 22% (codice CIG 9800344BB4);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 11.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 462.000,00 di cui € 379.181,82 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 9.711,78) ed € 82.818,18 a disposizione dell’Amministrazione, finanziato a seguito del decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022, n. 19, per l’attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, per l’importo di € 420.000,00 e successivo decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023 per l’importo di € 42.000,00 , secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

LAVORI

1	Importo lavori soggetti a ribasso d’asta	369.470,04	
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.711,78	
	Importo lavori a base di gara	379.181,82	379.181,82

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

1	IVA 10% sui lavori	37.918,18	
2	Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, Certificato di regolare esecuzione	18.142,31	

PARTE ARCHITETTONICA/STRUTTURALE

	Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, contabilità, Certificato di regolare esecuzione IMPIANTI ELETTRICI	5.088,00	
3			
	Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, contabilità, Certificato di regolare esecuzione IMPIANTI TERMICI ED IDRICOSANITARI	9.300,00	
4			
	Contributo previdenziale CNPAIA 4% su spese tecniche B2	725,69	
5			
	Contributo previdenziale EPPI 5% su spese tecniche B3	254,40	
6			
	IVA 22% su spese tecniche e contributo integrativo 4% B2 + B5	4.150,96	
7			
	IVA 22% su spese tecniche e contributo integrativo 5% B3 + B6	1.175,33	
8			
	IVA 22% su spese tecniche B4	2.046,00	
9			
	Funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i. – quota SUA	1.516,73	
10			
	Funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i. – quota RUP	303,35	
11			
	Quota e spese SUA 0,44%	1.668,40	
12			
	Quote ANAC	250,00	
13			
	Imprevisti IVA compresa	278,83	
14			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		82.818,18	82.818,18
TOTALE PROGETTO			462.000,00

RICHIAMATE:

- la propria Determinazione n. 153 del 12/05/2023 con oggetto “DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA DEMANDATA A S.U.A. PROVINCIA DI CUNEO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006– IMPEGNO DI SPESA” con la quale è stata indetta procedura negoziata senza previa indizione di bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 tramite gara telematica sulla piattaforma di e-procurement “Portale Appalti” della Provincia di Cuneo;

- la propria precedente Determinazione n. 245 del 21/07/2023 di aggiudicazione definitiva dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006 – alla ditta EDILSCAVI SRL di Cuneo - Frazione Madonna delle Grazie, Via Margarita n. 25, P.IVA 00658180047 - per un importo netto contrattuale di € 355.720,47 comprensivo di € 9.711,78 per oneri relativi alla sicurezza e al netto dell’IVA del 10%, per un importo complessivo di € 391.292,52 IVA 10% compresa;

VISTA la scrittura privata rep. n. 1282 in data 29/11/2023, di contrattualizzazione dei lavori REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 313 del 12/08/2024 di autorizzazione, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, al subappalto alla ditta F.B. COSTRUZIONI S.r.l. di Cuneo – Via Savona n. 35Bis, P.IVA 04063200044, per l’esecuzione delle opere di carpenteria metallica ricadenti in categoria OG1, per l’importo di € 36.000,00 di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 64 del 07.03.25 di autorizzazione, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, al subappalto alla ditta CAMPANA FRANCESCO di Peveragno (Cn) – Via Costa Rossa n. 15, P.IVA 03878440043 CF CMPFNC90M15I470V, l’esecuzione delle opere di carattere idraulico e termico ricadenti in categoria OS3 e OS28, per l’importo di € 18.000,00 di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 65 del 07.03.25 di autorizzazione, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, al subappalto alla ditta IMPIANTI ELETTRICI di Gastaldi Silvio di Peveragno (Cn) – Frazione Pradeboni Via Tetto Peru n. 15, P.IVA 02497080040, C.F. GSTSLV70M21D205S, l’esecuzione delle opere di carattere idraulico ricadenti in categoria OS30, per l’importo di € 14.000,00 di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza;

VISTO il 1° SAL in conto provvisorio a tutto il 24/03/2025 redatto in pari data dal Direttore dei Lavori, dott. ing. Boasso Davide, comprensivo del libretto delle misure, del sommario del registro di contabilità e del certificato di pagamento all’impresa EDILSCAVI S.r.l. di Cuneo - Frazione

Madonna delle Grazie, Via Margarita n. 25, P.IVA 00658180047 per l'importo di € 255.540,22 + IVA 10%, inerente all'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTA la fattura elettronica n. 86 del 25/03/2025 dell'importo di € 255.540,22 + IVA 10% della ditta EDILSCAVI SRL di Cuneo - Frazione Madonna delle Grazie, Via Margarita n. 25, P.IVA 00658180047- relativa al I° SAL dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP F71B22000370006 – CIG 9827003B68;

RICHIAMATA la determinazione n 117 del 24.04.25 di approvazione I Sal e liquidazione fattura EDILSCAVI SRL di Cuneo - Frazione Madonna delle Grazie, Via Margarita n. 25, P.IVA 00658180047;

RICHIAMATA la determinazione n 347 del 10.10.25 di approvazione II Sal pari al finale e liquidazione fattura ditta EDILSCAVI SRL di Cuneo - Frazione Madonna delle Grazie, Via Margarita n. 25, P.IVA 00658180047;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dalla ditta aggiudicataria e dal progettista dell'intervento in data 29/11/2023;

Visto il verbale di sospensione n 1 del 09.12.2023;

Visto il verbale di ripresa n 1 del 28.08.2024;

Visto il verbale di sospensione n 2 del 28.03.2025;

Visto il verbale di ripresa n 2 del 25.06.2025;

Visto il verbale di sospensione n 3 del 27.06.2025;

Visto il verbale di ripresa n 3 del 21.07.2025;

Visto il verbale di ultimazione del 2.09.2025;

Visto il C.R.E. del 08.09.2025 prot 9170 del 15.09.25;

VISTO il Sal n 2 pari al finale e relativo certificato di pagamento;

VISTI gli atti di contabilità finale depositati dalla direzione lavori in data 10.10.25 prot 10083;

VISTO il quadro economico finale dei lavori come segue:

LAVORI

Importo lavori a contratto 346.008,69

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 9.711,78

Importo lavori compresi oo.ss. 355.720,47 **355.720,47**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% sui lavori 35.572,05

Importo spese tecniche relative a progettazione,
Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, contabilità, Certificato
di regolare esecuzione 18.142,31

PARTE

ARCHITETTONICA/STRUTTURALE

Importo spese tecniche relative a progettazione,
Direzione Lavori, contabilità, Certificato di regolare
esecuzione IMPIANTI ELETTRICI 5.088,00

Importo spese tecniche relative a progettazione,
Direzione Lavori, contabilità, Certificato di regolare
esecuzione IMPIANTI TERMICI ED
IDRICOSANITARI 9.300,00

Contributo previdenziale CNPAIA 4%
su spese tecniche B2 725,69

Contributo previdenziale EPPI 5%
su spese tecniche B3 254,40

bollo su spese tecniche PARTE 2,00

ARCHITETTONICA/STRUTTURALE

IVA 22% su spese tecniche e contributo
integrativo 5% B3 + B6 1.175,33

IVA 22% su spese tecniche B4 2.046,00

Funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e
s.m.i. – quota SUA 1.516,73

Funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i. – quota RUP	0,00	
Quota e spese SUA 0,44%	1.668,40	
Quote ANAC	250,00	
Imprevisti IVA compresa	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	75.740,91	75.740,91

TOTALE Q.E A CONSUNTIVO

431.461,38

VISTA la fattura n 23 del 20.10.25 emessa dallo studio di ingegneria dott. ing. DAVIDE BOASSO di Villanova Mondovì – Corso Marconi n. 2/A, P.IVA 03581850041 per l'importo di € 18.142,31 + contributo integrativo 4% + bollo € 2,00 esente Iva (codice CIG 9800279612) per un complessivo di € 18.870,00 e relativa al saldo dell'incarico professionale di progettazione architettonica e strutturale definitiva/esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza e contabilità relativo all'intervento denominato "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO"- Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006;

VISTA la fattura n 5 del 14.11.2025 emessa allo studio di progettazione impianti elettrici BELLINO del per. ind. Massimo Bellino di Villanova Mondovì – Via Torino n. 28, P.IVA 02488460045, C.F. BLLMSM71B04F351R per l'importo di € 5.088,00 + contributo integrativo EPPI 5% + IVA 22% (codice CIG 98003218BA) per un complessivo di € 6.517,73 e relativa al saldo dell'incarico professionale l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità dei lavori di natura impiantistica (parte elettrica) dell'intervento denominato "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006"

VISTA la fattura n 205 del 11.11.2025 dello studio SICURTECNICA S.r.l. di Mondovì – Via Prato n. 12, P.IVA 02881990044 per l'importo di € 9.300,00 + IVA 22% (codice CIG 9800344BB4) per un complessivo di € 11.346,00 e relativa al saldo dell'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità dei lavori di natura impiantistica (parte termica ed idricosanitaria) dell'intervento denominato "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006";

VERIFICATA la regolarità contributiva dei suddetti studi;

DATO ATTO che il codice CUP assegnato al presente intervento risulta il seguente:
F71B22000370006;

RITENUTO provvedere alla liquidazione delle suddette fatture in quanto regolarmente svolte le relative mansioni professionali;

ATTESO che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

DATO ATTO che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

ATTESO il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

VISTA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163” per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L. 180/2021;
- la legge n. 238/2021 – Legge Europea 2019/2020;
- il D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022;
- il D.L. 50/2022;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

RILEVATO che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto che la somma complessiva relativa alle fatture da liquidare di € **36.733,73 IVA e cassa compresa**, è imputata al capitolo **1002/99 (già 1002/00)** del Bilancio di previsione 2025 gestione residui, codice U.2.02.01.09.003, con indicazione del finanziamento PNRR M4 C1 I 1.2;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli atti di contabilità finale (prot 1083 del 10.10.25) ed il CRE (prot 9170 del 15.09.25) dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006 redatti dal Direttore dei Lavori, dott. ing. Boasso Davide, dal Per Ind Bellino Massimo e dal P.I. Bongiovanni Paolo (studio Sicurtecnica Srl);

3. di approvare il quadro economico a consuntivo

LAVORI

Importo lavori a contratto	346.008,69
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.711,78

Importo lavori compresi oo.ss.	355.720,47	355.720,47
--------------------------------	------------	-------------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% sui lavori	35.572,05
--------------------	-----------

Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, Certificato di regolare esecuzione	18.142,31
---	-----------

PARTE

ARCHITETTONICA/STRUTTURALE

Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, contabilità, Certificato di regolare esecuzione IMPIANTI ELETTRICI	5.088,00
---	----------

Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, contabilità, Certificato di regolare esecuzione IMPIANTI TERMICI ED	9.300,00
--	----------

IDRICOSANITARI

Contributo previdenziale CNPAIA 4% su spese tecniche B2	725,69
--	--------

Contributo previdenziale EPPI 5%	254,40
----------------------------------	--------

su spese tecniche B3		
bollo su spese tecniche PARTE	2,00	
ARCHITETTONICA/STRUTTURALE		
IVA 22% su spese tecniche e contributo integrativo 5% B3 + B6	1.175,33	
IVA 22% su spese tecniche B4	2.046,00	
Funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i. – quota SUA	1.516,73	
Funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i. – quota RUP	0,00	
Quota e spese SUA 0,44%	1.668,40	
Quote ANAC	250,00	
Imprevisti IVA compresa	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	75.740,91	75.740,91

TOTALE Q.E A CONSUNTIVO

431.461,38

- di liquidare la fattura n 23 del 20.10.25 emessa dallo studio di ingegneria dott. ing. DAVIDE BOASSO di Villanova Mondovì – Corso Marconi n. 2/A, P.IVA 03581850041 per l'importo di € 18.142,31 + contributo integrativo 4% + bollo € 2,00 esente Iva (codice CIG 9800279612) per un complessivo di € 18.870,00 e relativa al saldo dell'incarico professionale di progettazione architettonica e strutturale definitiva/esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza e contabilità relativo all'intervento denominato "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO"- Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006;
- di liquidare la fattura n 5 del 14.11.2025 emessa allo studio di progettazione impianti elettrici BELLINO del per. ind. Massimo Bellino di Villanova Mondovì – Via Torino n. 28, P.IVA 02488460045, C.F. BLLMSM71B04F351R per l'importo di € 5.088,00 + contributo integrativo EPPI 5% + IVA 22% (codice CIG 98003218BA) per un complessivo di € 6.517,73 e relativa al saldo dell'incarico professionale l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità dei lavori di natura impiantistica (parte elettrica) dell'intervento denominato "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006"

6. di liquidare la fattura n 205 del 11.11.2025 dello studio SICURTECNICA S.r.l. di Mondovì – Via Prato n. 12, P.IVA 02881990044 per l'importo di € 9.300,00 + IVA 22% (codice CIG 9800344BB4) per un complessivo di € 11.346,00 e relativa al saldo dell'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità dei lavori di natura impiantistica (parte termica ed idricosanitaria) dell'intervento denominato "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006";
7. di dare atto della regolarità contributiva dei suddetti studi professionali come da documenti agli atti;
8. DATO ATTO che il codice CUP assegnato al presente intervento risulta il seguente: **F71B22000370006**;
9. di dare atto che la somma relativa alle fatture da liquidare di € 36.733,73 IVA e cassa compresa, è imputata al capitolo 1002/99 (già 1002/00) del Bilancio di previsione 2025 gestione residui, codice U.2.02.01.09.003, con indicazione del finanziamento PNRR M4 C1 I 1.2;
10. di dare atto di dare atto che il quadro di spesa finale del progetto ammonta ad € **431.461,38** IVA compresa e pertanto si è avuto un risparmio di 30.538,62 rispetto al quadro iniziale di progetto di € 462.000,00;
11. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per il firmatario del presente provvedimento in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art 16 del D.lgs 36/2023;
12. di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza.
13. Di provvedere alla rendicontazione e caricamento della documentazione sul sistema Regis

Il Responsabile del Servizio
Leandro Emiliano



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
DETERMINA AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
N. 422 DEL 19/11/2025

Il presente Atto viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal **20/11/2025**

Villanova Mondovì, 20/11/2025

PER IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
Dott.ssa BRIATORE MICHAELA

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.