



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO - LAVORI PUBBLICI**

N. 161 del 17/05/2022

Oggetto :

**APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURE
LAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI IL.PP. VIA ROCCAFORTE E
SALVO D'ACQUISTO - DECRETO CRESCITA 2021.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

Visto il D.L.vo n. 165 del 30.03.2001;

Visto l'articolo 183 comma 9, del Decreto Legislativo 267/2000;

Visti gli artt. 107 e 192 del D.L.vo n. 267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.C.. n. 61/98;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 44/96;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione C.C. n. 89/91;

Visto l'articolo 31 dello Statuto Comunale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 27.09.2006 con cui vengono individuati i Responsabili dei Servizi;

Visto il Decreto sindacale di attribuzione delle responsabilità allo scrivente ai sensi art. 109, c. 2 del D.L.vo n. 267/2000.

PREMESSO che:

- con deliberazione della giunta comunale del comune di Villanova Mondovì n. 121 del 22/07/2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo degli interventi di “EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE EX ART. 1 COMMA 29 – LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 – ANNO 2021” dell’importo di € 70.000,00 di cui:
 - ✓ € 50.055,00 per lavori ed oo.ss. (di cui € 1.736,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
 - ✓ € 19.945,00 per somme a disposizione;
- i lavori sono decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 30/01/2020

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 200 del 22/06/2021 di affidamento del servizio di Progettazione, direzione Lavori, contabilità, collaudo finale e coordinamento della sicurezza per interventi di efficientamento ed estensione impianto di illuminazione pubblica esistente nel Comune di Villanova Mondovì - Ex art. 1 comma 29 - LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 ANNO 2021 al **P.I. Massimo Bellino** di Villanova Mondovì, via Torino n. 28 al prezzo a corpo di € **6.900,00 + cassa previdenziale 5% + IVA 22%**;

DATO ATTO che il codice CIG assegnato al presente incarico è il seguente: **Z5E322B16D**;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 230 del 22/07/2021 di indizione procedura ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 e art 1 comma 912 della 145 del 31.12.2018 per l’affidamento dei lavori di efficientamento impianti II.PP. di via Roccaforte e Via Salvo D’Acquisto;

VISTO l’art 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 22, comma 8, legge n. 114/2014, dall’art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, dall’art. 1, comma 1, legge 10/2016 e dall’art. 1 comma 130, legge 145/2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i;

DATO ATTO che per il caso di specie, si è proceduto all’aggiudicazione del lavoro servendosi del mercato elettronico della pubblica amministrazione mediante l’attivazione di una richiesta di offerta (RdO) verso tre operatori economici tramite richiesta di offerta RDO n. 2843091;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 249 del 05.08.2021 di aggiudicazione definitivamente dei lavori di efficientamento impianti II.PP. di via Roccaforte e Via Salvo D’Acquisto alla ditta **G.R.B. S.n.c.** di Mondovì – Via Venezia n. 12, P.IVA 00184640043 per l’importo di € **57.589,10 IVA 22% compresa**;

DATO ATTO che il codice CIG assegnato al presente intervento è il seguente: **883978013A**;

DATO ATTO che il codice CUP assegnato al presente intervento è il seguente: **F79J21003340001**;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 09.09.2021 a firma del progettista e direttore dei lavori P.I. Massimo Bellino e dalla ditta esecutrice G.R.B. S.n.c.;

PRESO ATTO che i lavori avevano preso regolarmente avvio;
 VISTI gli atti di contabilità finale prot. n. 3950 del 07.04.2022 degli “*Interventi di efficientamento impianto di illuminazione pubblica esistente nel comune di Villanova Mondovì in provincia di Cuneo – via Roccaforte e via Salvo D’Acquisto. Ex art. 1 comma 29 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160*” redatti dal Direttore dei Lavori P.I. Massimo Bellino così composta:

- 1- Copia Delibera delle Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo;
- 2- Copia Determinazione del Responsabile del Servizio di affidamento dei lavori;
- 3- Copia del contratto d’appalto;
- 4- Copia del Verbale di consegna dei lavori;
- 5- Copia dei Verbali di sospensione e riprese dei lavori;
- 6- Certificato di ultimazione dei lavori;
- 7- Libretto delle misure;
- 8- Registro di contabilità;
- 9- Sommario del registro di contabilità;
- 10- Stato finale dei lavori;
- 11- Stato finale delle Somme a disposizione dell’Amministrazione;
- 12- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento circa la non avvenuta cessione dei crediti;
- 13- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento circa la non pubblicazione degli avvisi ai creditori;
- 14- Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale;
- 15- Certificato regolare esecuzione;
- 16- Prospetto degli acconti emessi e degli importi da liquidare;
- 17- Quadro economico finale di spesa;
- 18- Quadro economico generale di raffronto;
- 19- AS-BUILT schema impianto di illuminazione;

VISTO In particolare modo il quadro economico finale di spesa come segue:

a) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA		€ 47.204,18	
b) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE			
- IVA 22% su lavori	€ 10.384,92		
- Spese tecniche	€ 6.900,00		
- C.N.P.A.I.A. 5% su spese tecniche	€ 345,00		
- IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 1.593,90		
Sommano	€ 19.223,82	€ 19.223,82	
TOTALE IMPORTO GENERALE			€ 66.428,00

VISTO in particolar modo il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori P.I. Massimo Bellino;

VISTO il Prospetto degli acconti emessi e degli importi da liquidare;

VISTA la fattura elettronica n. 21/PA del 30.04.2022 dell’importo di € **57.589,10 IVA 22% compresa** della ditta **G.R.B. S.n.c.** con sede di Mondovì (CN) – Via Venezia n. 12, P.IVA 00184640043 inerente i lavori di “*Interventi di efficientamento impianto di illuminazione pubblica esistente nel comune di Villanova Mondovì in provincia di Cuneo – via Roccaforte e via Salvo D’Acquisto. Ex art. 1 comma 29 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160*”;

DATO ATTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere il seguente: **883978013A**;

VISTA la parcella elettronica n. 5 del 21.04.2022 16 dell'importo di € **8.838,90** **Cassa di previdenza ed IVA comprese** del **P.I. Massimo Bellino** di Villanova Mondovì, via Torino n. 28 inerente le prestazioni professionali inerenti la Progettazione, Direzione Lavori, contabilità, collaudo finale e coordinamento della sicurezza per interventi di efficientamento ed estensione impianto di illuminazione pubblica esistente nel Comune di Villanova Mondovì - Ex art. 1 comma 29 - LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 ANNO 2021

DATO ATTO che il codice CIG assegnato alle prestazioni professionali risulta essere il seguente: **Z5E322B16D**;

VISTO il DURC regolare della ditta **G.R.B. S.n.c.** con sede di Mondovì (CN) – Via Venezia n. 12, P.IVA 00184640043;

VISTO il DURC regolari del **P.I. Massimo Bellino** di Villanova Mondovì, via Torino n. 28;

CONSIDERATO che la somma di € 66.428,00 Casse Previdenziali ed IVA comprese, è imputata al Capitolo 1130/4 del Bilancio 2022 gestione residui;

DETERMINA

1) DI APPROVARE gli atti di contabilità finale degli “*Interventi di efficientamento impianto di illuminazione pubblica esistente nel comune di Villanova Mondovì in provincia di Cuneo – via Roccaforte e via Salvo D’Acquisto. Ex art. 1 comma 29 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160*” redatti dal Direttore dei Lavori P.I. Massimo Bellino così composta:

- 1- Copia Delibera delle Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo;
- 2- Copia Determinazione del Responsabile del Servizio di affidamento dei lavori;
- 3- Copia del contratto d’appalto;
- 4- Copia del Verbale di consegna dei lavori;
- 5- Copia dei Verbali di sospensione e riprese dei lavori;
- 6- Certificato di ultimazione dei lavori;
- 7- Libretto delle misure;
- 8- Registro di contabilità;
- 9- Sommario del registro di contabilità;
- 10- Stato finale dei lavori;
- 11- Stato finale delle Somme a disposizione dell’Amministrazione;
- 12- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento circa la non avvenuta cessione dei crediti;
- 13- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento circa la non pubblicazione degli avvisi ai creditori;
- 14- Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale;
- 15- Certificato regolare esecuzione;
- 16- Prospetto degli acconti emessi e degli importi da liquidare;
- 17- Quadro economico finale di spesa;
- 18- Quadro economico generale di raffronto;
- 19- AS-BUILT schema impianto di illuminazione;

2) DI APPROVARE il quadro economico finale di spesa come segue:

a) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA	€ 47.204,18
b) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
- IVA 22% su lavori	€ 10.384,92
- Spese tecniche	€ 6.900,00
- C.N.P.A.I.A. 5% su spese tecniche	€ 345,00

- IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 1.593,90	
Sommano	€ 19.223,82	€ 19.223,82

TOTALE IMPORTO GENERALE € **66.428,00**

- 3) DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori P.I. Massimo Bellino;
- 4) DI APPROVARE il Prospetto degli acconti emessi e degli importi da liquidare;
- 5) DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 21/PA del 30.04.2022 dell'importo di € **57.589,10 IVA 22% compresa** della ditta **G.R.B. S.n.c.** con sede di Mondovì (CN) – Via Venezia n. 12, P.IVA 00184640043 inerente i lavori di “*Interventi di efficientamento impianto di illuminazione pubblica esistente nel comune di Villanova Mondovì in provincia di Cuneo – via Roccaforte e via Salvo D’Acquisto. Ex art. 1 comma 29 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160*”;
- 6) DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere il seguente: **883978013A**;
- 7) DI LIQUIDARE la parcella elettronica n. 5 del 21.04.2022 16 dell'importo di € **8.838,90 Cassa di previdenza ed IVA comprese del P.I. Massimo Bellino** di Villanova Mondovì, via Torino n. 28 inerente le prestazioni professionali inerenti la Progettazione, Direzione Lavori, contabilità, collaudo finale e coordinamento della sicurezza per interventi di efficientamento ed estensione impianto di illuminazione pubblica esistente nel Comune di Villanova Mondovì - Ex art. 1 comma 29 - LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 ANNO 2021;
- 8) DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato alle prestazioni professionali risulta essere il seguente: **Z5E322B16D**;
- 9) DI DARE ATTO che la somma di € 66.428,00 Casse Previdenziali ed IVA comprese, è imputata al Capitolo 1130/4 del Bilancio 2022;
- 10) DI DARE ATTO che il quadro di spesa finale del progetto ammonta ad € 66.428,00 IVA e contributi integrativi compresi e pertanto si è avuto un risparmio di € 3.572,00 rispetto al quadro iniziale di progetto di € 70.000,00;
- 11) DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LEANDRO Geom. Emiliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Atto viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal **19 maggio 2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fabrizio SALVATICO

E' copia conforme all'originale conservata agli atti.

Villanova Mondovì, **19 maggio 2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fabrizio SALVATICO